

**ACTA DE LA COMISIÓN ASESORA N° 302**

A raíz de la declaración de emergencia sanitaria y el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) y posterior Distanciamiento Preventivo y Obligatorio (DISPO) dispuestos por el Gobierno Nacional, los miembros de la Comisión Asesora de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo N° 11 del Reglamento de Funcionamiento aprobado por Resolución APLA N° 04/21 decidieron realizar la presente reunión a distancia por medio de tecnologías de comunicación e información de audio, voz y video en tiempo real.

Al respecto y conforme con lo dispuesto por el Artículo 37 del Marco Regulatorio aprobado por Ley N° 26.221, a las 11 hs horas del día 08 de abril de 2021, se reunieron de forma remota los integrantes de la Comisión Asesora en representación de:

**Almirante Brown:** Arq. Jorge GHILARDI,

**Avellaneda:** Sr. Christian BERTOLLI;

**Esteban Echeverría:** MMO. Ricardo G. LEMOINE,

**Ezeiza:** Ing. Diego ARENA,

**Florencio Varela:** MMO Walter B. BARRAZA,

**Hurlingham:** Arq. Jorge MARTINEZ;

**José C. Paz:** Ing. Vicente MORGIONE;

**La Matanza:** Arq. Osmar PASCUALE,

**Lanús:** Ing. Federico OPICHANYJ,

**Moreno:** Sr. Juan Domingo GOROSITO;

**Pilar:** Ing. Rubén AMATRAN,

**Presidente Perón:** Sra. Gloria GOMEZ;

**Quilmes:** Arq. Nahuel VAZQUEZ,

**San Martín:** Sra. Antonella BRESCIA;

**San Miguel:** Ing. Esteban PINCEMIN;

**Tigre:** Sr. Daniel TOMAS;

**Tres de Febrero:** Sr. Leonel LUME,

**Vicente López:** Arq. Ana María SCAGLIUSI;

**Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (E.N.O.H.S.A.):** Ing. Verónica

BURGELL,

**Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:** Arq. Eduardo DOS SANTOS,

**Gobierno de la Provincia de Buenos Aires:** Ing. Sergio BENET

---

**Agua y Saneamientos Argentinos (AySA):** Ing. Fernando D. DOPAZO.

Por la Agencia de Planificación, el Sr. Gerente de Planificación Técnica y Económica, Ing. Alfredo GULLER, el Sr. Coordinador de la Unidad de Coordinación de Nuevos Municipios, Lic. Leonardo PAGANONI y el Sr. Analista Superior de la Gerencia de Coordinación y Relaciones Institucionales, Lic. Jorge MORENO.

En mérito de lo fijado por el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Asesora aprobado por Resolución APLA N° 04/21 en el Art. 22 y sus alcances, la conducción de la Comisión Asesora, durante el período comprendido entre el 08/01/21 al 08/05/21, será responsabilidad del Municipio de San Miguel la Secretaría de Coordinación del Cuerpo y del Municipio de Presidente Perón la Secretaría de Actas, con las obligaciones especificadas en los artículos 26 y 27 de dicho instrumento.

Se procedió a dar inicio a la reunión para la que fueron convocados según el Orden del Día, en un todo de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 37 del Marco Regulatorio (Ley N° 26.221) que funcionará conforme así lo dispone la precitada norma, el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Asesora y aquellas que se dictaren al efecto de su funcionamiento.

**ORDEN DEL DIA**

**REUNION DE COMISION ASESORA**

**08/ABRIL/21**

Temas:

**A) ORGANIZACIONAL:**

- 1.- Informe del Coordinador (Art. 29 de la Ley N° 26.221).
- 2.- Designación de dos miembros para la firma del Acta.

**B) OBRAS:**

- 1.- Presentación a cargo de DIPAC sobre: Estado de obras a cargo de DIPAC en el área de concesión de AySA.

**C) VARIOS:**

**1. Agenda Abierta.**

---

Siendo las 11 hs., se inicia la reunión verificándose que se cumple con el quórum para sesionar establecido en el artículo 13 del Reglamento de Funcionamiento aprobado mediante Resolución A.PLA N° 04/21.

**A)1.** Por instrucciones del Sr. Gerente General, el Lic. Jorge MORENO presenta el informe del Coordinador (Art. 29 de la Ley N° 26.221).

- Por medio de la RESOL-2021-4-E-APLA-DIRECTORIO#APLA el Directorio de la Agencia de Planificación aprobó las modificaciones propuestas por los miembros de la Comisión Asesora elaboradas en reunión a distancia del día 07 de enero de 2021. Con fecha 30 de marzo, la mencionada Resolución fue remitida vía correo electrónico para conocimiento de los miembros del cuerpo asesor.

A su vez, a través de la Resolución APLA 04/21 el Directorio de la Agencia dio conformidad a lo actuado por miembros del Cuerpo Asesor en las reuniones a distancia desarrolladas durante la vigencia de las medidas de distanciamiento social previo al tratamiento y modificación del Reglamento de Funcionamiento.

Teniendo en cuenta que mediante el Artículo 11 se establece que *"por circunstancias especiales y debidamente fundamentadas podrán realizarse reuniones a distancia (...)"* y que *"(...) todos los artículos referidos a reuniones presenciales, incluidos los que refieren a obligación de asistencia, quórum, desarrollo, registro de Acta y votación, se interpretarán aplicables a las sesiones a distancia"* a partir de la reunión del día de la fecha las sesiones del Cuerpo Asesor retomarán su normal funcionamiento en un todo de acuerdo a lo fijado por el Reglamento de Funcionamiento y sus alcances.

- Se remitió vía correo electrónico la presentación de AySA sobre Sistema de Agua Sur: estado de avance de las obras al 31 de diciembre de 2020, llevada a cabo en el ámbito de la Comisión Asesora el día 25 de marzo próximo pasado.

A) 2. Suscripción del Acta (Artículo N° 21 último ítem del Reglamento de funcionamiento). Designados:

- Municipio de San Martín
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires

B) 1. Presentación a cargo de la Dirección Provincial de Agua y Cloaca (DIPAC) sobre el estado de obras a cargo del organismo en el área de concesión de AySA.

Realizan la exposición:

- Ing. Sergio BENET, Director
- Ing. Luis RIOS VARGAS, Director ejecutivo de obras
- Sr. Franco SOLDI, Inspector
- Sra. Paula COLUSSI, Inspectora
- Sr. Francisco NOMDEDEU, Inspector
- Sra. Sofía PARRAVICINI, Legales

**OBRAS PARTIDO DE MORON:**

**Red Secundaria Cloacal Sub Etapa I-A-II Resto 2:**

TIPO DE OBRA: Red secundaria cloacal

DESCRIPCION DE LA OBRA: Instalación de cañería PVC DN 200 mm 11100 metros. Y cañería PVC DN 315 mm longitud aproximada de 1700 metros

CONTRATISTA: UTE-MARLE S.A. – ALESTE S.A.

MONTO DE CONTRATO: \$57.919.200,00.

FECHA DE CONTRATO: 4/7/2019. FECHA DE INICIO: 29/7/2019

NEUTRALIZACIÓN: 04/02/2020 REINICIO DE OBRA: 17/06/2020

AVANCE ACUMULADO: 90,00%.

AVANCE DE OBRA: ejecución del linner, veredas y bacheo

FECHA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN: JULIO 2021

**Red Cloacal - Morón Resto 1:**

TIPO DE OBRA: Desagües cloacales

DESCRIPCIÓN: Instalación de Red Cloacal de 23700 metros de cañería de PVC, siendo 22820 metros de Cañería PVC DN 200 mm - Rigidez Nominal SN 8 de pared compacta; 880 metros de Cañería PVC DN 315

CONTRATISTA: TECMA S.A. MONTO DE CONTRATO: \$95.322.237,2

FECHA DE CONTRATO: 10/6/2019. FECHA DE INICIO: 10/7/2019

AVANCE ACUMULADO: 93,50%. AVANCE DE OBRA: ejecutando colector DN 315

FECHA FINALIZACIÓN ESTIMADA: abril 2021

### **Red Cloacal - Morón Resto 2:**

TIPO DE OBRA: Desagües cloacales

DESCRIPCIÓN: Instalación de Red Cloacal de 31884 metros de cañería de PVC, siendo 31056 metros de Cañería PVC DN 200mm; 827 metros de Cañería PVC DN 315 mm –

CONTRATISTA: TECMA SA. MONTO DE CONTRATO: \$120.578.436,97

FECHA DE CONTRATO: 10/6/2019. FECHA DE INICIO: 10/7/2019

AVANCE ACUMULADO: 96,03% AVANCE DE OBRA: colector 315 veredas y pavimento

FECHA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN: JULIO 2021

### **Red Secundaria - Morón Resto 3 "Barrio Belgrano ":**

TIPO DE OBRA: Desagües cloacales

Descripción: Instalación de Red Cloacal 27.173 m de Cañería PVC DN 200 mm - Rigidez Nominal SN 8 de pared compacta; 738 m de Cañería PVC DN 315 mm - Rigidez Nominal SN 8 de pared compacta y 149 m de Cañería PVC DN 315 mm - Rigidez Nominal SN 32 de pared compacta.


CONTRATISTA: PROBA S.A. TECNIPIOS S.A. UTE

MONTO DE CONTRATO: \$73.489.921,29

FECHA DE CONTRATO: 28/12/2018. FECHA DE INICIO: 14/1/2019

NEUTRALIZACIÓN 23/02/2021 REINICIO DE OBRA: con ART 7° Y 9°

AVANCE ACUMULADO: 86,04% AVANCE DE OBRA: NEUTRALIZADA A AL ESPERA DE 7° Y 9°. FECHA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN: JULIO 2021



**Red Secundaria - Morón Resto 4 "Barrio San José ":**

TIPO DE OBRA: Desagües cloacales

DESCRIPCIÓN: Instalación de Red Cloacal: 28.023 m de Cañería PVC DN 200; 613 m de Cañería PVC DN 315 mm - Rigidez Nominal SN 8 de pared compacta y 413 m de Cañería PVC DN 315 mm - Rigidez Nominal SN 32 de pared compacta; 10 m de Cañería PVC DN 400 mm - Rigidez Nominal SN 32 de pared compacta

Contratista TECMA SA.MONTO DE CONTRATO: \$76.043.000,45

FECHA DE CONTRATO: 28/12/2018. FECHA DE INICIO: 14/1/2019

AVANCE ACUMULADO: 91,34%AVANCE DE OBRA: neutralizada a la espera de aprobación art. 7° y 9°.FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN: AGOSTO 2021.

**Red Primaria Cloacal - Colector Morón Resto:**

Tipo de obra: Colector.Descripción: Comprende la instalación de 6.593 m de cañería en túnel, construida por metodología "Pipe Hacking" con cañerías de hormigón armado premoldeado o la variante de PRFV hincable, de las cuales 2443 m son de DN 700 mm y 4150 m de DN 900 mm.

CONTRATISTA: CRZ S.A.MONTO DE CONTRATO: \$307.893.841,05

FECHA DE CONTRATO: 17/12/2018 FECHA DE INICIO: 4/1/2019

NEUTRALIZACIÓN: 03/03/2020 REINICIO DE OBRA: 24/08/2020

AVANCE ACUMULADO: 65,69%.AVANCE DE OBRA: ejecutando los pozos e hincando cañería.FECHA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN: OCTUBRE 2021

**Red Secundaria Cloacal Sub Etapa II:**

TIPO DE OBRA: Desagües cloacales.DESCRIPCIÓN: Instalación de Red Cloacal de 9196 metros de cañería de PVC, siendo 8826 metros de Cañería PVC DN 200 mm; 370 metros de Cañería PVC DN 315; 1241 metros de cañería PVC DN400 y 231 metros de cañería PVC 500mm.

CONTRATISTA: TECMA S.A.MONTO DE CONTRATO: \$67.324.683,87

FECHA DE CONTRATO: 10/6/2019 FECHA DE INICIO: 10/7/2019

NEUTRALIZADA: 10/03/2020 REINICIO DE OBRA: 20/08/2020

A vertical line is drawn on the left side of the page, extending from the top of the first section down to the bottom. At the bottom of this line, there is a hand-drawn circle. Below the circle, there are several handwritten signatures in black ink.

AVANCE ACUMULADO: 95%.AVANCE DE OBRA: tareas de revisión y limpieza  
FECHA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN: MAYO 2021

**OBRAS PARTIDO DE MORENO:**

**Redes finas de cloacas – Moreno Catonas IV LOTE 1:**

TIPO DE OBRA: RED FINA Y COLECTOR CLOACAL

DESCRIPCIÓN: 48.000 metros de cañería de red fina de Ø200, Ø315 y colectores de Ø400, Ø500, Ø600, Ø700 y Ø800 con conexión a red existente La cuenca a abastecer tiene una superficie aproximada de 162 Ha. La población a beneficiar alcanza aproximadamente a 11.794 hab. (20682 hab. proyectada al año 2.036).

CONTRATISTA: OSHI S.A.- CONINSA S.A.- TECMA S.A. UTE

AVANCE ACUMULADO: 99,96%.OBRA FINALIZADA

**Redes finas de cloacas –Moreno Catonas IV LOTE2:**

TIPO DE OBRA: REDEFINA Y COLECTOR CLOACAL

DESCRIPCIÓN: 30.500 metros de cañería de red fina de Ø200 y colectores de Ø315, Ø355, Ø400 y Ø500 con conexión a colector LOTE 1

CONTRATISTA: MAKO S.A.C.I.F.I.A. y C.FECHA INICIO: 13/12/2017

1° NEUTRALIZACIÓN: 02/01/2020.REINICIO DE OBRA: 20/04/2020

2° NEUTRALIZACIÓN: 15/06/2020 OBRA NEUTRALIZADA

AVANCE ACUMULADO: 45,43%.NEUTRALIZADA - RENEGOCIACIÓN EN TRÁMITE

**OBRAS PARTIDO DE SAN MIGUEL:**

**Redes Secundarias Cloacales - "Barrio Barrufaldi y Barrio Obligado II" Lote 1:**

TIPO DE OBRA: Red de desagües cloacales y cañería de impulsión.

DESCRIPCIÓN: Instalación de Red Cloacal de 22.540 m de cañería de PVC, 11.010 m en el Barrio Barrufaldi volcando en la Estación de bombeo Barrufaldi (en construcción por Lote 2) y 11.530 m en el Barrio Obligado que vuelcan en el colector Los Berros. También contempla la ejecución de 2.024 m de Cañería de impulsión desde la Estación de Bombeo Barrufaldi hasta la Planta Depuradora Bella Vista de AySA

CONTRATISTA: LEYMER S.A.AVANCE ACUMULADO: 89,91%

AVANCE DE OBRA: colector de 315, PH en Barrio obligado e Impulsión

FECHA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN: JULIO 2021

---

**Estación de Bombeo Cloacal - "Barrio Barrufaldi y Barrio Obligado II" Lote 2:**

TIPO DE OBRA: Estación de Bombeo de Líquidos Cloacales

DESCRIPCIÓN: La obra consiste en una Estación de Bombeo de líquidos cloacales que recibe los desagües cloacales del barrio Barrufaldi (en ejecución Lote 1)

CONTRATISTA: LEYMER S.A. AVANCE ACUMULADO: 31,21%

AVANCE DE OBRA: ejecución del muro perimetral, fabricación del canasto de retención de sólidos, tableros eléctricos y de automatismos.

FECHA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN: DICIEMBRE 2021.

**Estación de Bombeo Cloacal ROSA MÍSTICA:**

TIPO DE OBRA: Estación de Bombeo de Líquidos Cloacales

DESCRIPCIÓN: La obra consiste en una Estación de Bombeo de líquidos cloacales que recibe los desagües cloacales de las obras de red de Rosa Mística I y Rosa Mística II (esta última en ejecución y contempla la cañería de impulsión de esta EB)

CONTRATISTA: C&E CONSTRUCCIONES. AVANCE ACUMULADO: 68,50%

AVANCE DE OBRA: pavimento y montaje de cañería.

FECHA DE FINALIZACIÓN: JUNIO 2021.

**Completamiento Red Cloacal ROSA MÍSTICA:**

TIPO DE OBRA: red de desagües cloacales

DESCRIPCIÓN: La red consiste en la instalación de 34.800 metros de cañería de PVC Clase 4, de los cuales aproximadamente 26.500 metros serán ejecutados en DN 160; 1.400 metros en DN 200; 1.400 metros en DN 250; 2.900 metros en DN 315 y 2.650 metros en DN 400.

CONTRATISTA: OSHI S.A. FECHA DE INICIO: 01/11/2016

NEUTRALIZADA: 01/12/2019 REINICIO DE OBRA: 10/02/ 2021

AVANCE ACUMULADO: 80,10%. AVANCE DE OBRA: reparación de veredas y pavimento. Doblado de hierros para cámaras

Handwritten signatures and marks on the left side of the page, including a large vertical scribble and several smaller signatures at the bottom.



FECHA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN: FEBRERO 2022.

**OBRAS PARTIDO DE SAN MARTIN:**

**OBRA: RED PRIMARIA ACUEDUCTO NEXO CUENCA RECONQUISTA**

**PARTIDO DE SAN MARTÍN: TIPO DE OBRA: RED PRIMARIA ACUEDUCTO**

DESCRIPCIÓN: La obra comprende la ejecución de 35.998 m<sup>3</sup> de Excavación y relleno para cañería de Hierro Dúctil D >160 mm, 13 m Cañería de Hierro Dúctil K9 TFL10 DN 300 mm, 25 m de Cañería de Hierro Dúctil K9 TFL10 DN 400 mm, 9.736 m de Cañería de Hierro Dúctil K7 DN 800 mm. La población a servir por el proyecto se ha estimado en 70.315 habitantes

CONTRATISTA: C& E CONSTRUCCIONES S.A.

AVANCE ACUMULADO: a enero 2021 99,99%.NEUTRALIZADA 23-01-2020.

**OBRA: ACUEDUCTO CUENCA RECONQUISTA - TRONCAL AGUA**

**PARTIDO DE SAN MARTÍN: TIPO DE OBRA: RED PRIMARIA DE AGUA**

DESCRIPCIÓN: 7.739 metros de cañería, 831m de PVC Ø315 y 6.908m de H°D° Ø400, Ø500, Ø600, Ø700 y Ø800 con empalme a la obra de NEXO CUENCA RECONQUISTA.

CONTRATISTA: CEOSA.AVANCE ACUMULADO: 95,25%

AVANCE DE OBRA: Se está trabajando en el cruce linner DN 800(cruce pluvial calle Huergo) realizando la PH para luego relleno con RDC, y empalmarlo con la cañería existente, ejecución de cámara de acceso y desagüe DN 250

**OBRA: RED SECUNDARIA CLOACAL 8 DE MAYO Y COSTA ESPERANZA PARTIDO DE GENERAL SAN MARTÍN: TIPO DE OBRA: Desagües cloacales**

DESCRIPCIÓN: Instalación de Red Cloacal de 18480 metros de cañería de PVC, siendo 18000 metros de Cañería PVC DN 200 mm - Rigidez Nominal SN 8 de pared compacta; 480 metros de Cañería PVC DN 315 mm - Rigidez Nominal SN 32 de pared compacta

CONTRATISTA: TECMA S.A.FECHA DE CONTRATO: 19/02/2019

FECHA DE INICIO: 28/02/2019-OBRA FINALIZADA-



**OBRA: COLECTOR E IMPULSOR CLOACAL - CUENCA RECONQUISTA PARTIDO DE SAN MARTÍN:** TIPO DE OBRA: La obra consiste en colectores, impulsores y dos

estaciones de bombeos.

DESCRIPCIÓN: El colector e impulsor consta de 4572 m de cañería de PVC clase 10 DN 500 mm, 1528 m de cañería de PVC clase 10 DN 400 y 987 m de cañería PRFV DN 700. CONTRATISTA: ALPA VIAL S.A. – COARCO S.A. – SAN MARTIN U.T.E.

AVANCE ACUMULADO: 93%. AVANCE DE OBRA: reparación de pavimento, cargado de cañerías para realizar las pruebas hidráulicas.

**OBRAS PARTIDO DE ALMIRANTE BROWN:**

**OBRA: "RED PRIMARIA CLOACAL ALTOS DEL CASTILLO - DON ORIONE VIEJO - BARRIO LIBERTAD" LOTE 1 PARTIDO: ALTE. BROWN:** TIPO DE OBRA: COLECTOR CLOACAL.

DESCRIPCIÓN: 3750 metros de cañería colectores de PVC Ø315, Ø400 y de PRFV Ø500, Ø800.

CONTRATISTA: ECOSUR BAHIA S.A. FECHA DEL CONTRATO: 08/04/2019

FECHA DE INICIO: 22/04/2019. NEUTRALIZADA: 02/03/2020.

REINICIO DE OBRA: 07/10/2020. AVANCE ACUMULADO: 77,00%.

AVANCE DE OBRA: se está trabajando en el túnel linner para el empalmar la PTLC de ABSA con el colector. FECHA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN: AGOSTO 2021.


**OBRA: "ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL BROWN 1 E IMPULSIÓN, BARRIO LIBERTAD" LOTE2 PARTIDO DE ALTE. BROWN:** TIPO DE OBRA: ESTACIÓN DE BOMBEO Y COLECTOR CLOACAL

DESCRIPCIÓN: Estación de Bombeo Cloacal Brown 1, caudal de 400 l/seg. y 2.590 metros de cañería PRFV de Ø500 Y Ø800. CONTRATISTA: ECOSUR BAHIA S.A.

FECHA DEL CONTRATO: 08/04/2019. FECHA DE INICIO: 22/04/2019

NEUTRALIZADA: 02/03/2020. REINICIO DE OBRA: 07/10/2020

AVANCE ACUMULADO: 60,00%. AVANCE DE OBRA: trabajando en el encofrado de la cámara de aspiración, se están haciendo en obrador, las armaduras para los nudos de



anclajes y cámaras para VL, VA y VA.

FECHA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN: DICIEMBRE 2021.

---

**OBRA: ALTOS DEL CASTILLO INTERVENCIÓN URBANA Y PUESTA EN VALOR PLAZA VILLA LIBERTAD Y BARRIO DON ORIONE PARTIDO DE ALTE. BROWN:**

TIPO DE OBRA: RED DE AGUA POTABLE Y RED FINA CLOACAL

DESCRIPCIÓN: Se ejecutarán 4.379 metros de red de agua de Ø75 y de Ø160 y se ejecutarán 7.033 metros de red de colectoras

CONTRATISTA: OCSA S.A.FECHA DEL CONTRATO: FECHA DE INICIO: 02/01/2019

AVANCE ACUMULADO: AGUA 90% CLOACA 90%.

AVANCE DE OBRA: colocación de cañería

FECHA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN: MAYO 2021

**OBRA: DON ORIONE INTERVENCIÓN URBANA PARQUE LINEAL Y PUESTA EN VALOR VILLA LIBERTAD DON ORIONE PARTIDO DE ALTE. BROWN:**

TIPO DE OBRA: RED DE AGUA POTABLE Y RED FINA CLOACAL

DESCRIPCIÓN: Se ejecutarán 4.114 metros de red de agua de Ø75, Ø160, Ø225 y se ejecutarán 4.479 metros de red de colectoras cloacales.

CONTRATISTA: EVA S.A.FECHA DEL CONTRATO: FECHA DE INICIO: 02/01/2019

AVANCE ACUMULADO: 100%.OBRA COMPLETA.

**OBRAS PARTIDO DE LA MATANZA:**

**OBRA: ESPACIOS PÚBLICOS Y VINCULACIÓN DE SERVICIOS PUERTA DE HIERRO LA MATANZA:** TIPO DE OBRA: RED DE AGUA Y RED FINA CLOACAL.

DESCRIPCIÓN: 2.235 metros de cañería de PVC de agua de Ø90, Ø160, Ø225 y Ø700 metros de cañería de cloaca de PVC de Ø200, y Ø225.

CONTRATISTA: CONINSA S.A.FECHA DEL CONTRATO: 16/05/19 FECHA DE INICIO: 06/06/2019.NEUTRALIZADA: 12/2019 REINICIO DE OBRA: 01/02/2020

AVANCE ACUMULADO: AGUA 24,00% - CLOACA 0,00%

FECHA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN: JUNIO 2021

**OBRAS PARTIDO DE LANUS:**

**OBRA: INTERVENCION URBANA Y PUESTA EN VALOR VILLA PORA PARTIDO DE LANÚS:**

TIPO DE OBRA: RED DE AGUA Y RED FINA CLOACAL.

DESCRIPCIÓN: 1.154 metros de cañería de PVC de agua y 2.778 metros de cañería de cloaca. CONTRATISTA: POSE S.A. FECHA DE INICIO: 08/01/2019

NEUTRALIZADA: 12/2019 REINICIO: 12/2020

AVANCE ACUMULADO: AGUA 94,00% - CLOACA 90,00%

FECHA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN: AGUA JUNIO 2021- CLOACA MAYO 2021.

**OBRAS CONTRATADAS:**

**OBRA: RED SECUNDARIA CLOACAL COLECTOR JOHNSTON – CUENCA 1, CUENCA 2 Y CUENCA 3 Y RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR PARQUE JOHNSTON – 2º ETAPA PARTIDO DE HURLINGHAM:**

TIPO DE OBRA: RED SECUNDARIA CLOACAL Y COLECTOR

CONTRATISTA: ALPAVIAL.S. A – COARCO.S. A-JOHNSTON U.T.

FRECHA DEL CONTRATO: 29/03/2021

**OBRA: RED SECUNDARIA CLOACAL LOMA HERMOSA PARTIDO DE TRES DE FEBRERO:**

TIPO DE OBRA: RED SECUNDARIA CLOACAL

CONTRATISTA: ALEMARSA S.A.

FRECHA DEL CONTRATO: 29/12/2020

**LICITACIONES EN CURSO:**

**TIGRE:** RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIOS: CAMELO SUR, NORTE, CENTRO AREAS 1 y 2, SAN LORENZO OESTE, BROWN NORTE Y SUR Y LOS REMEROS NC70051- NC70052 –NC70061 –NC70064-NC70153-NVC70154.

**SAN MIGUEL:** REPOTENCIACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL LOS BERROS - NC70175.

**SAN MARTIN:** RED SECUNDARIA CLOACAL SUAREZ OESTE, INDEPENDENCIA, SUAREZ ESTE 2A, LA CARCOVA Y SUARES OESTE RESTO



NC510-NC511-NC70142.

**HURLINGHAM:**RED SECUNDARIA CLOACAL A COLECTOR SOTO - SEGUNDA ETAPA - OC70178.

---

**C) 1. Agenda abierta:**

- GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Consulta sobre el estado de avance en el tratamiento de la Revisión del PMOEM 2019-2023.

El representante de AySA responde que a partir de la comunicación formal de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica a través de nota Número NO-2021-19617331-APN-SIYPH#MOP, AySA se encuentra trabajando en forma coordinada con APLA para establecer el alcance y metodología de trabajo que va a tener la Revisión teniendo en cuenta el contexto social, económico y sanitario que se atraviesa en la actualidad.

No habiendo otros temas, se procede a fijar como temas primarios para la próxima reunión a saber: I) Tratamiento de Lista de materiales presentada por AySA en reunión a distancia de fecha 30 de julio de 2020. II) Presentación a cargo de AySA sobre: Décimo segundo Ciclo de Reuniones Regionales de Habilitación de Obras y Proyectos - Región Sudeste y CABA.

Siendo las 12 hs horas se da por finalizada la jornada, quedando concertada la próxima reunión para el día 22 de abril de 2021. -----

Handwritten signatures and scribbles on the left side of the page, including a large vertical scribble, a signature, and several other marks.

Secretario Coordinador San Miguel

Secretario de Actas Pte. Perón

Municipio de San Martín

Gobierno Ciudad de Bs.As

Agencia de Planificación:

Lic. Leonardo PAGANONI

Lic. Jorge MORENO

Ing. Alfredo GULLER