


ACTA DE LA COMISIÓN ASESORA N° 308

A raíz de la declaración de emergencia sanitaria y el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) y posterior Distanciamiento Preventivo y Obligatorio (DISPO) dispuestos por el Gobierno Nacional, los miembros de la Comisión Asesora de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo N° 11 del Reglamento de Funcionamiento aprobado por Resolución APLA N° 04/21 decidieron realizar la presente reunión a distancia por medio de tecnologías de comunicación e información de audio, voz y video en tiempo real.

Al respecto, y conforme con lo dispuesto por el Artículo 37 del Marco Regulatorio aprobado por Ley N° 26.221, a las 11hs. horas del día 08 de julio de 2021, se reunieron a través de la plataforma Zoom Meetings ID 889 1821 2280 Código de acceso 586634, los integrantes de la Comisión Asesora en representación de:

Almirante Brown: Sr. Coordinador de Obras en Expansión de Redes, Agua y Cloaca, Arq. Jorge GHILARDI; **Esteban Echeverría:** Sr. Coordinador de Agua y Cloacas, Ricardo LEMOINE; **Ezeiza:** Ing. Diego ARENA; **Florencio Varela:** Sr. Director General de Infraestructura y Saneamiento MMO Walter B. BARRAZA; **Hurlingham:** Sr. Jefe del Departamento de Redes, Arq. Jorge MARTINEZ; **Ituzaingó:** Sra. Jefa de Departamento de Instalaciones Sanitarias de la Dirección de Redes, Arq. Romina AMPUGNANI; **José C. Paz:** Sr. Director de Electromecánica de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, Ing. Vicente MORGIONE; **La Matanza:** Sr. Asesor Técnico, Arq. Osmar PASCUALE; **Lanús:** Ing. Federico OPICHANYJ; **Merlo:** Sr. Asesor técnico Administrativo, Sr. Humberto Víctor OLMEDO; **Moreno:** MMO. Alejandro DE PAULA; **Morón:** Sra. Patricia CALABRES; **Pilar:** Ing. Rubén AMATRAN; **Presidente Perón:** MMO. Gloria GOMEZ; **San Marín:** Sra. Antonella BRESCIA; **San Miguel:** Sr. Esteban PINCEMIN; **Tres de Febrero:** Arq. Maximiliano FEOLA; **Vicente López:** por la Dirección General de Obras Particulares y Urbanismo, Arq. Ana María SCAGLIUSI; **Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:** Sr. Gerente Operativo de Seguimiento de Obras y Servicios Públicos, Arq. Eduardo DOS SANTOS; **Gobierno de la Provincia de Buenos Aires:** Sr. Director Ejecutivo de obras de la DIPAC, Ing. Luis RIOS VARGAS; **Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA):** Ing. Francisco



TOLEDO; **Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica (SIPH)**: Sr. Director de Asistencia Técnica y Fortalecimiento de la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento, Lic. Damiano TAGLIAVINI; **Agua y Saneamientos Argentinos (AySA)**:

Sr. Director de Coordinación y Seguimiento de Planes de Expansión, Mejora, Mantenimiento y Operaciones, Lic. Raúl SORIA y el Gerente de Coordinación de Mejora y Mantenimiento, Ing. Fernando D. DOPAZO.

Por la Agencia de Planificación, el Gerente de la Gerencia de Planificación Técnica y Económica, Ing. Alfredo GULLER; el Sr. Coordinador de la Unidad de Coordinación de Nuevos Municipios, Lic. Leonardo PAGANONI y el Sr. Analista Superior de la Gerencia de Coordinación y Relaciones Institucionales, Lic. Jorge MORENO.

En mérito de lo fijado por el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Asesora aprobado por Resolución APLA N° 04/21 en el Art. 22 y sus alcances, la conducción de la Comisión Asesora, durante el período comprendido entre el 08/05/21 al 08/09/21, será responsabilidad del Municipio de Moreno la Secretaría de Coordinación del Cuerpo y del Municipio de Merlo la Secretaría de Actas, con las obligaciones especificadas en los artículos 26 y 27 de dicho instrumento.

Se procedió a dar inicio a la reunión para la que fueron convocados según el Orden del Día, en un todo de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 37 del Marco Regulatorio (Ley N° 26.221) que funcionará conforme así lo dispone la precitada norma, el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Asesora y aquellas que se dictaren al efecto de su funcionamiento.

ORDEN DEL DIA
REUNION DE COMISION ASESORA
08/JUL/21

Temas:

A) ORGANIZACIONAL:

- 1.- Aprobación del Acta de la reunión anterior.
- 2.- Informe del Coordinador (Art. 29 de la Ley N° 26.221).

3.-Designación de dos miembros para la firma del Acta.

B) OBRAS:

1. Agenda de Consultas y temas Generales

C) VARIOS:

1. Agenda Abierta.

Siendo las 11hs., se inicia la reunión verificándose que se cumple con el quórum para sesionar establecido en el artículo 13 del Reglamento de Funcionamiento aprobado mediante Resolución A.PLA N° 04/21.

A)1. Se procede a la lectura del Acta de la reunión próxima pasada, se aprueba y se firma

A) 2. Por instrucciones del Sr. Gerente General, el Lic. Jorge MORENO presenta el informe del Coordinador (Art. 29 de la Ley N° 26.221).

• Suspensión de derecho a voto por inasistencias (Art. 18 Reglamento de funcionamiento):

○ Del 25 de junio al 25 de julio: Avellaneda, Lanús, San Fernando y San Isidro.

• Se remitió vía correo electrónico la presentación de AySA sobre: 12° Ciclo de habilitaciones de obras Dirección Regional Sudoeste, llevada a cabo en el ámbito de la Comisión Asesora el día 24 de junio próximo pasado.

A) 3. Suscripción del Acta (Artículo N° 21 último ítem del Reglamento

defuncionamiento).

Designados:

- Municipio de San Martín
- Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

B) 1. Agenda de Consultas y temas Generales

El representante del municipio de Almirante Brown solicita información respecto a la modalidad empleada por la concesionaria para establecer los porcentajes de cobertura de los servicios en el área de concesión.

Al respecto los representantes de AySA, informan que la metodología empleada por la empresa puede ser descargada del "Informe Anual" disponible en la página web de la concesionaria. No obstante explican que el cálculo de cobertura se realiza utilizando un sistema de información geográfica en el cuál se implanta el catastro de redes habilitadas de AySA sobre la información de radios censales aportados por el INDEC con base en el censo 2010 (se actualiza con el índice de crecimiento vegetativo de la población) y por el cual se establece luego, el porcentaje de población servida por municipio.

AOB


El representante de la Provincia de Buenos Aires informa que la refacción de la Estación de bombeo cloacal Los Berros (NC70175) del Partido de San Miguel se encuentra con contrato firmado con fecha 1 julio 2021 entre DIPAC Y TECMA S.A.El inicio físico de la obra se encuentra a la espera de la entrega de la ingeniería por parte de la contratista y su posterior aprobación por parte de AySA. Se estima que será dentro de 2 meses (a confirmar).

Posteriormente el representante del municipio de Merlo solicita información sobre el crédito que recibirá la empresa AySA por parte del Banco Mundial, y si se puede informar a los miembros de la Comisión Asesora en que se invertirá lo financiado.


El representante de AySA, Ing. Fernando Dopazo informa que a principios del año 2021 se ha realizado la suscripción a un financiamiento que se va a enmarcar dentro de un

programa por resultados. Lo que establece esta mecánica es que la ejecución de los desembolsos del financiamiento estará asociada al cumplimiento de metas parciales que se proponen y se siguen a lo largo del tiempo del préstamo. En función de que se alcancen los porcentajes de cumplimiento de estas metas, es que se va calculando los desembolsos que se van ejecutando.

El préstamo está orientado mayormente a la intervención sobre mejoras de los servicios de agua y cloaca de la empresa y tiene una serie de áreas preponderantes que se resumen a continuación.

Intervenciones para facilitar el conexionado intradomiciliario de agua y cloaca en zonas vulnerables dentro de áreas servidas con obras de expansión recientes que todavía no hayan podido conectarse (ejecución con cooperativas).

Mejora de infraestructura básica de agua, particularmente para la llegada con agua superficial al municipio de Florencio Varela. Se busca mejorar la oferta y calidad de agua mejorando niveles de servicio sobre población servida.

Obras de infraestructura básica de cloaca. Optimizaciones en módulos de Planta Norte y optimización de módulo 1 de la Planta El Jagüel que actualmente está fuera de servicio. Intervenciones de redes de cloaca en el Jagüel.

Área relacionada a la eficiencia. Apoyar acciones previstas en el PMOEM en el plan de reducción de agua no contabilizada; en la gestión eficiente de las redes de agua; en renovaciones de las redes para reducir las pérdidas de agua; instalación de macro medidores; adquisición de tecnologías satelitales para la detección de fugas; instalaciones de variaciones de velocidad en los motores de estaciones elevadoras.

En relación a la eficiencia energética se invertirá en mejorar los sistemas de medición y control de los sistemas de bombes; instalación de parques fotovoltaicos en los distintos establecimientos; Instalación de equipos de soportes de energía que permiten asegurar el funcionamiento de los equipos e instalaciones ante los cortes de energía.

Por último, comenta que existen acciones previstas para recursos humanos y de eficiencia al interior de la empresa.

Seguidamente, el representante del municipio de La Matanza solicita información sobre

plazos de procesos licitatorios, de adjudicación y contratación de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales Laferrere.

El representante del municipio de Florencio Varela solicita información sobre el estado de la Estación de Bombeo Cloacal e Impulsión San Jorge y PIPSA, Revamping Planta Depuradora de Líquidos Cloacales La Hormiga.

El representante del municipio de Moreno solicita contacto telefónico por tema de mantenimiento de redes. El representante de AySA informa que la vía de comunicación para estos temas es a través del Distrito, de todas maneras toma nota de la consulta.

La representante del municipio de Ituzaingó consulta por el estado de proyecto y plazos de la OC70109.

La representante del municipio de Morón solicita información sobre fecha de habilitación y puesta en marcha de las Válvulas Reguladoras Obra OA70197.

El representante del Municipio de Tres de Febrero solicita información sobre programación de obras en su partido.

El representante del municipio Hurlingham solicita información sobre ubicación de la cámara de válvula mariposa tapada por basura OA70209.

El representante del municipio de Merlo comenta que sería importante actualizar los informes de estado de obras y proyecto de la DIPAC y el ENOHSA. El representante de la Provincia de Buenos Aires responde que preparará una actualización y enviará un listado al Lic. Jorge MORENO de la Agencia para tratarse en próximas reuniones.

El representante del ENOHSA responde a lo solicitado que lo elevará a las autoridades.

C) 1. Agenda abierta:

- **Respuesta a Solicitudes de información sobre estados de obra**

SAN MIGUEL

-Solicita información fechas de licitación / contrato / inicio de obra de los proyectos: NA70194; NA70171; NA70180; NA70188; NA701992:

La GPyS informa que los estados de los proyectos y sus plazos son los siguientes:

- NA70194 – RPA San Miguel Centro. En licitación - Para tratamiento del Directorio AySA (plazo de obra 360 d).
- NA70171 – Centro de Mezcla Muñiz. En licitación – Apertura de sobres 26-07-2021 (plazo de obra 450 d).
- NA70180 – RPA Interconexión de pozos San Miguel Centro – Zona I y II - Contrato firmado el 02-07-2021 (plazo de obra 300 d).
- NA70188 – Renovación RSA Muñiz - En licitación – Para tratamiento del Directorio AySA (plazo de obra 570 d).
- NA70192 - Renovación RSA Muñiz – Sectores 1 y 2 - En ejecución – Contrato firmado 03-06-2021 (plazo de obra 770 d, orden de inicio 05-07-2021).

TIGRE

-Obra NC70030, existen situaciones no resueltas de reparaciones por parte de la contratista, se mantienen reclamos pendientes de larga data (enero-21). El 11 de junio hubo un incidente con 2 personas lesionadas en un pozo y sigue sin resolución, estuvo en copia la inspección de obra de AySA:

La Dirección de Redes informa que la Inspección de Obra ha realizado una serie de reclamos a la Contratista, los cuales se estima estarán resueltos para la semana próxima, la inspección del Municipio solicitó una reparación más grande, hubo acuerdo con la contratista y el Municipio. La obra se encuentra con acta de recepción provisoria total el 20/11/2020 por lo que se encuentra dentro del período de garantía (1 año).

-NC70151, se solicita se mejoren la respuesta a reclamos de limpieza de la zona de frentes de trabajo y reparaciones reclamo:

La Dirección de Redes informa que se ha hecho llegar a la Inspección de Obra la

instrucción de estar atenta estas cuestiones para dar respuesta a los reclamos que surjan con mayor celeridad.

HURLINGHAM

-OA70209 (Ex OA468) Estado del inicio de obras, se solicita contacto de la Contratista y reitera pedido de contacto con la Inspección de Obra:

La Dirección de Redes informa lo siguiente: La obra OA70209 Puesta en servicio Redes Primarias Impulsión Hurlingham Tesei -tuvo Orden de Inicio el 12/05/21, teniendo inicio físico 17/06/21. Plazo: 300 días.

Se está trabajando en desagote de cañerías, limpieza y video inspecciones. Se verificaron 130m DN 700 mm desde el final de la obra (A. Núñez y Rodríguez) sin detectarse anomalías significativas en la cañería, solo se observó barro, arena y algunos objetos a remover. Se encontró una cámara de válvula mariposa llena de basura.

La obra se encuentra a cargo del Jefe de Área Oeste, Fernando Coronel; la empresa contratista es PRFV LINERS S.A.

No habiendo otros temas, se procede a fijar como temas primarios para la próxima reunión a saber: I) Presentación a cargo de AySA sobre "Estudios de evolución del conexionado a redes y temas asociados".

Siendo las 13hs. horas se da por finalizada la jornada, quedando concertada la próxima reunión para el día 22 de julio de 2021.

AOP




Secretario Coordinador Moreno




Secretario de Actas Merlo






Municipio de San Martín




Ciudad de Buenos Aires

Agencia de Planificación:



Lic. Leonardo PAGANONI



Lic. Jorge MORENO



Ing. Alfredo GULLER

