

ACTA DE LA COMISIÓN ASESORA N° 315

A raíz de la declaración de emergencia sanitaria y el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) y posterior Distanciamiento Preventivo y Obligatorio (DISPO) dispuestos por el Gobierno Nacional, los miembros de la Comisión Asesora de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo N° 11 del Reglamento de Funcionamiento aprobado por Resolución APLA N° 04/21 decidieron realizar la presente reunión a distancia por medio de tecnologías de comunicación e información de audio, voz y video en tiempo real.

Al respecto, y conforme con lo dispuesto por el Artículo 37 del Marco Regulatorio aprobado por Ley N° 26.221, a las 11hs. horas del día 28 de octubre de 2021, se reunieron a través de la plataforma Zoom Meetings ID 889 1821 2280 Código de acceso 586634, los integrantes de la Comisión Asesora en representación de:

Almirante Brown: Arq. Jorge GHILARDI; **Avellaneda:** Sr. Christian BERTOLLI; **Ezeiza:** Ing. Diego ARENA; **Florencio Varela:** Sr. Darío LOPEZ; **Hurlingham:** Arq. Jorge MARTINEZ; **Ituzaingó:** Arq. Romina AMPUGNANI; **José C. Paz:** Ing. Vicente MORGIONE; **La Matanza:** Sr. Asesor Técnico, Arq. Osmar PASCUALE; **Lomas de Zamora:** Sr. Agustín MENDOZZI; **Malvinas Argentinas:** Sr. Carlos DEPASCALE; **Merlo:** Sr. Humberto Victor OLMEDO; **Moreno:** M.M.O Alejandro DE PAULA; **Morón:** Sra. Patricia CALABRES; **Pilar:** Ing. Rubén AMATRAN; **Presidente Perón:** M.M.O. Gloria GOMEZ; **San Isidro:** Sr. Diego MINGONETTI; **San Miguel:** Sr. Esteban PINCEMIN; **Tigre:** Sr. Jorge Daniel TOMAS; **Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:** Arq. Eduardo DOS SANTOS; **Gobierno de la Provincia de Buenos Aires:** Ing. Luis RIOS VARGAS; **Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA):** Ing. Francisco TOLEDO; **Agua y Saneamientos Argentinos (AySA):** Ing. Fernando D. DOPAZO.

Por la Agencia de Planificación, la Gerenta General, Sonia KABALA; el Gerente de la Gerencia de Planificación Técnica y Económica, Ing. Alfredo GULLER; el Sr. Coordinador de la Unidad de Coordinación de Nuevos Municipios, Lic. Leonardo PAGANONI y el Sr. Analista Superior de la Gerencia de Coordinación y Relaciones Institucionales, Lic. Jorge MORENO.

En mérito de lo fijado por el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Asesora aprobado por Resolución APLA N° 04/21 en el Art. 22 y sus alcances, la conducción de la Comisión Asesora, durante el período comprendido entre el 08/09/21 al 08/01/22, será responsabilidad del Municipio de Merlo la Secretaría de Coordinación del Cuerpo y del Municipio de Moreno la Secretaría de Actas, con las obligaciones especificadas en los artículos 26 y 27 de dicho instrumento.

Se procedió a dar inicio a la reunión para la que fueron convocados según el Orden del Día, en un todo de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 37 del Marco Regulatorio (Ley N° 26.221) que funcionará conforme así lo dispone la precitada norma, el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Asesora y aquellas que se dictaren al efecto de su funcionamiento.


ORDEN DEL DIA
REUNION DE COMISION ASESORA
28/OCT/21

Temas:

A) ORGANIZACIONAL:

- 
- 1.- Aprobación del Acta de la reunión anterior.
 - 2.- Informe del Coordinador (Art. 29 de la Ley N° 26.221).
 - 3.- Designación de dos miembros para la firma del Acta.

B) OBRAS:

- 
- ADP
1. Actualización de Listado de Materiales y normativas Asociadas año 2021
- 

C) VARIOS:

1. Agenda Abierta.

Siendo las 11hs., se inicia la reunión verificándose que se cumple con el quórum para sesionar establecido en el artículo 13 del Reglamento de Funcionamiento aprobado mediante Resolución A.PLA N° 04/21.

A) 1. Se procede a la lectura del Acta de la reunión próxima pasada, se aprueba y se firma.

A) 2 informe del Coordinador (Art. 29 de la Ley N° 26.221).

Toma la palabra la Gerente General de la APLA, Sonia KABALA a fin de saludar a los miembros del Cuerpo Asesor y enfatiza que la Comisión Asesora es el pilar de la Agencia de Planificación.

Menciona la voluntad de que para el año 2022 se retomen las visitas a obras, recorrer los lugares las distintas jurisdicciones y estar más cerca de los municipios. A su vez informa, para tenerlo en agenda, que se está evaluando la posibilidad de realizar una reunión de Comisión Asesora de manera presencial para mediados de diciembre en el Ministerio de Obras Públicas.

Finaliza comunicando que se encuentra a disposición de todos los miembros, y que la Agencia se encuentra abierta al diálogo, enfatizando la importancia de escuchar a los municipios en las tareas de planificación del agua potable y los desagües cloacales.

Seguido cede la palabra al Lic. Jorge MORENO a fin de continuar con el Informe del Coordinador.

- Suspensión de derecho a voto por inasistencias (Art. 18 Reglamento de funcionamiento):

- Del 15 de octubre al 15 de noviembre: Quilmes

- Se remitió vía correo electrónico lista de materiales de línea aprobados y el listado con las novedades de altas y bajas, con vistas a la presentación a cargo de AySA del día de la fecha.

A) 3. Suscripción del Acta (Artículo N° 21 último ítem del Reglamento de funcionamiento).

Designados:

- Municipio de José C. Paz
- Municipio de Hurlingham

B) 1. Actualización de Listado de Materiales y normativas Asociadas año 2021

Realiza la exposición:

- *Ing. Leonardo CEOLÍN – Jefe de gestión de materiales – Dir. Técnica y de Desarrollo Tecnológico (DTyDT).*

Al respecto, describe el área que tiene a su cargo : Gestión de Materiales que entre otras responsabilidades tiene a cargo la definición técnica que incluye el consenso con todos los usuarios de cada uno de los materiales.

Misión: Liderar y ejecutar las acciones necesarias para asegurar la funcionalidad de los Materiales que se incorporan a las Redes de AySA, tendientes a mejorar la calidad del servicio y generar eficiencia operativa. Alcance: Materiales constitutivos de Redes de Agua y Saneamiento, perforaciones y medidores. Trabajo transversal con múltiples áreas de AySA. Ejes de Acción: a) Detectar, desarrollar e implementar / técnicas de terreno que generen eficiencia operativa (Simplicidad de instalación, reparación; ahorro económico, aumento de vida útil, innovación; optimización, racionalización de piezas); b) Fijar, elaborar y asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de materiales (standard de calidad, asegurando la calidad y sustentabilidad de las redes. Piezas "a medida" del universo AySA –reducción tiempos y costos logísticos). c)

Desarrollar, evaluar, homologar y dar seguimiento técnico a los materiales – proveedores de AySA: (Promover el desarrollo de proveedores, favoreciendo la competencia y la sustitución de importaciones –Ley de Compre Nacional-; evaluar, corregir procesos de producción y sistemas de calidad de los fabricantes; homologar técnicamente los productos, en pos de asegurar la calidad y confiabilidad de los materiales instalados; dar seguimiento técnico a los proveedores ya aprobados –d) Asistir técnicamente a Obras de Expansión –, D. Regionales, Distritos, etc.: (Asistir a actores involucrados en las obras y sectores operativos –contratistas, personal operativo, inspectores, etc-; Capacitar respecto a materiales – nuevos productos a utilizar; relevar problemas y necesidades e implementar acciones correctivas – preventivas al respecto).

Lo que no incluye, dentro de los materiales, es todo lo que tiene que ver con los elementos que se utilizan en plantas y en establecimientos. El arranque es a partir de la salida de una estación elevadora o al ingreso de una estación depuradora, según a donde vaya el líquido. El motivo es principalmente porque todo lo que tenga que ver con las redes se puede estandarizar y en cambio en las plantas el funcionamiento es más complejo.

El objetivo de homologar es asegurar la funcionalidad, confiabilidad y utilidad a largo plazo de cada uno de los productos que se incorporan a las redes, ya que AySA va a operar las redes por mucho tiempo (todavía se están operando caños de años 1880-1890)

Seguidamente comentó los cambios producidos en el transcurso del último año en el listado que se remitió vía correo electrónico a todos los miembros denominado «Materiales de Línea Utilizados por AySA para Redes de Agua y Saneamiento» en el cual se relacionan las Especificaciones Técnicas de AySA con Normativa Asociada (vigencia desde el 06 de agosto de 2021); explicó el proceso para la homologación de los materiales y desplegó el listado de proveedores aprobados.

Informa que las especificación técnicas están en una intranet, sistema de gestión documental interno que tiene AySA que se encuentra disponible online a todos los sectores de usuarios involucrados en las especificaciones: direcciones regionales, dirección de compras, dirección de obras, gerencia de almacenes; para que puedan

hacer un control en situación de alguna sospecha.

Finalizada la exposición comienza la ronda de consultas y preguntas:

Toma la palabra el representante de San Miguel a fin de saber si se puede descargar los anexos, si hay un link para descargarlo.

El Ing. Ceolín responde que la documentación expuesta es documentación interna de AySA, que se encuentra en los Pliegos. Pero como la empresa tiene un sistema de gestión de calidad, están obligados a tener la documentación controlada y actualizada, con lo cual si se entrega una especificación técnica; luego el sistema obliga a mantenerla actualizada cada vez que se cambia a quien la solicita. Ese es el motivo por el cual no se comparte masivamente. Si pueden solicitarlo vía mail y se dará la especificación del momento y deberán tener en cuenta que puede modificarse a futuro.

A continuación el representante de Merlo consulta si la pandemia afectó la producción nacional de materiales.

El Ing. CEOLÍN responde que en relación a los proveedores por supuesto que afectó. Sin embargo como AySA tiene un stock de seguridad lo cual permitió transitar los momentos más duros de la pandemia sin grandes inconvenientes.

Finalizada la exposición, toma la palabra el Lic. Jorge MORENO a fin de informar que será convocada la Subcomisión de Calidad de Materiales a fin de analizar la información presentada por la Concesionaria y luego dar tratamiento a la misma en sesión ordinaria del Cuerpo Asesor.

A modo de recordatorio informa los integrantes de la Subcomisión: Ezeiza, Avellaneda, Tigre, Ituzaingó, AySA, Provincia de Bs. As. y la APLA.

C) VARIOS:

- **Respuesta a Solicitudes de información sobre estados de obra**

FLORENCIO VARELA

-Solicita información del proyecto de regularización de redes zona Gob. Costa 2 y 3:
perforaciones agua subterránea y redes:

SA70268 Interconexión de pozos Gobernador Costa y 2° Etapa Selenio - Contrato firmado 22sep21 - COSUGAS - 300 días.

-Solicita información estado de los proyectos de los Centros de Mezcla Cruce Varela, San Luis, Ing. Allan y otros:

SA70279 - Centro de Mezcla El cruce: Proyecto en elaboración, para entregar en dic-21
S/P3 Centro de Mezcla San Luis – Diseño Básico a elaborar - Pliego para entregar en dic-22.

S/P3 Centro de Mezcla Sarmiento - Diseño Básico a elaborar - Pliego para entregar en dic-22.

S/P3 Centro de Mezcla Ing. Allan - Diseño Básico a elaborar - Programada 2024.

-Solicita información de estado de ejecución sondeos en Barrios El Tropezón y Los Tronquitos:

En respuesta a un pedido del Municipio, AySA ha elaborado un informe preliminar de factibilidad para evaluar las alternativas para proveer servicio a los Barrios El Tropezón, Capilla y Los Tronquitos. Se ha priorizado el estudio del recurso hídrico subterráneo como fuente de agua, se han validado 4 posiciones para ejecutar sondeos exploratorios, los cuales se ejecutarán en octubre/noviembre. Con esto se podrá evaluar la oferta de agua y la eventual necesidad de implementar algún tipo de tratamiento al agua subterránea. Se requiere contar con el acompañamiento del municipio para agilizar trámites de permisos, mejorar accesos a los puntos de sondeo y apoyar en la gestión del suministro eléctrico, así como prever el acompañamiento en cuanto a seguridad del personal y bienes de AySA.

-Solicita información programación de obras A+T en el Distrito:

La DDC informa que las obras previstas para ejecución en Florencio Varela con ejecución con modalidad A+T son las siguientes:

- SA70274 - RSA Barrio 9 de Julio. Convenio firmado 14/7/2021 a la espera de nro. de cuenta bancaria del Municipio para para hacer efectivo el Acuerdo de Transferencia de Fondos. Estado contratada.
- SA70273 - RSA Barrio Luján. Convenio firmado 14/7/2021 a la espera de nro. de cuenta bancaria del Municipio para para hacer efectivo el Acuerdo de Transferencia de Fondos. Estado contratada.
- SA70266 - Intervenciones especiales y puesta en servicios módulos A+T Ing. Allan M1 y M2. Estado Proyecto realizado

-Solicita información estudios ampliación PDLC La Hormiga:

La Dirección de Saneamiento (DS) se encuentra finalizando las tareas de rehabilitación y puesta en servicio de las instalaciones de la Planta. Proyecto de ampliación de la planta: SC 70322 Revamping y Ampliación Planta Florencio Varela: Pliego publicado el 25oct21, adjudicación prevista para el último bimestre de 2021. Ampliación de la capacidad de 16.000 a 26.000 habitantes equivalentes.

-Solicita información EBC e impulsión Complejo PyPSA Barrio San Jorge:

- SC70310 RPC San Jorge –Estado: Contratada el 04oct21 –Contratista: Sthan SA - Orden de inicio: nov-21
- SC70311 EBC San Jorge –Estado: En análisis de ofertas - Orden de inicio previsto para feb-22.

-Solicita información sobre asistencia para la regularización de los servicios desvinculados en Barrios Las Margaritas, Malvinas 2 y El Rocío:

Las Margaritas, Malvinas 2, San Jorge y El Rocío. Se firmaron las contrataciones para la realización de los estudios y proyectos de regularización /renovación de redes.

ENHOSA financia, el municipio contrata y ejecuta y AySA valida técnicamente el proyecto.

-Reubicación de la torre de equilibrio de agua ubicada en Av. Eva Perón (R.P. N°53) entre las calles 1406 y 1408-Mantovani. Este corrimiento se solicita visto que su actual

ubicación quedaría dentro de la proyección de la calzada de la Obra complementaria de ensanche de la Ruta Provincial N°53 – Av. Eva Perón – tramo 3. Se hicieron presentaciones oficiales en el Distrito:

La Dirección Regional Sudeste informa que esta solicitud está en estudio por parte de la Dir. de Planificación Técnica y la Dirección de Agua.

Por nota N° 393289/20 del día 7oct /20 se informó que se estaba analizando las obras necesarias.

ALMIRANTE BROWN

-Solicita información estado obra SC70173 (SC501) se dio inicio hace un mes, atrasada por falta de energía de obra:

SC70173 EBC Adrogué Sur 1 – Contratista: Ecopreneur SA - Inicio Físico: 17ago21.

La Inspección de Obra informa que el contratista ha iniciado un expediente en la Distribuidora de Energía para gestionar la conexión de obra, no obstante esto desde el Municipio se puso a disposición un punto de alimentación para ir adelantando las acciones preparatorias de la obra.

Las especificaciones técnicas generales del contrato de la obra establecen que el Contratista debe ser el responsable de las gestiones para la provisión del suministro de Energía eléctrica.

-SC70046 Obra suspendida, se estarían haciendo obras de C+T, confirmar ejecución en la vereda sur de Falucho entre Agüero y Maestro Villarreal:

SC70046 RSC Claypole 3 Norte M2 - Obra C+T – Avance Físico de 80% al 31-ago-21.

La Dirección de Desarrollo de la Comunidad informa que la SC70046 RSC Claypole 3 Norte M2, se encuentra con tendido de cañerías finalizado y ejecutadas 2 de 3 acometidas de conexión a radio servido. La acometida restante se realizará en la segunda quincena de octubre, restando las inspecciones finales para comunicar la puesta en servicio. Se estima que en la primera quincena de noviembre se procederá a la Puesta en servicio en coordinación con la DRSO.

El tramo Falucho entre Maestro Villarreal (Pio White) y Agüero está previsto en la obra SC70331 – RSC CLAYPOLE 3 NORTE M3 (Proyecto Realizado), donde se ha

considerado la instalación de conexiones cortas y largas.

- **Solicitudes de información sobre estados de obra**

Municipio de Tigre comunica al representante de AySA, Ing. DOPAZO sobre la situación de la obra NC70030: Problemas en la calidad de las reparaciones, problemas con los vecinos, reparaciones reiteradas.


-Igualmente con la obra NC70025 -. Calle Ricardo Rojas, roturas sobre las reparaciones realizadas. Problemas del aserrado, destruyen la esquina. Solicita intervención de la inspección de obra de AySA ya que La contratista no responde a las comunicaciones del municipio.

No habiendo otros temas, se procede a fijar como temas primarios para la próxima reunión a saber: l) Informe de la Subcomisión de Análisis de Suministro Eléctrico y Seguridad en Instalaciones Sanitarias.

Siendo las 12:30hs. se da por finalizada la jornada, quedando concertada la próxima reunión para el día 11 de noviembre de 2021.




Secretario Coordinador Merlo



Municipio de José.C.Paz



Secretario de Actas Moreno




Municipio de Hurlingham


Agencia de Planificación:



Lic. Jorge MORENO



Lic. Leonardo PAGANONI



Ing. Alfredo GULLER



Lic. Sonia KABALA

Sonia Alejandra KABALA
GERENTA GENERAL
AGENCIA DE PLANIFICACIÓN (APLA)